

전원개발사업 실시계획 변경신고 요약서

구 분		내 용	비 고
사 업 명		○ 154kV 통영 천연가스 발전사업 송전선로 공사	
사업위치		○ 경남 통영시 광도면 황리 ~ 경남 고성군 거류면 은월리 일원	
사업규모		○ 면적: 133,390㎡(철탑 9,868㎡ 선하지 123,522㎡) ○ 연장: 8.018km	
사업 기간	기정	○ 2022년 02월 ~ 2024년 03월(26개월)	
	변경	○ 2022년 02월 ~ 2024년 06월(29개월) (변경사유) - 중대재해 발생으로 인한 작업중지(첨부1) : 2023년 09월 건설노동자 추락사고로 인한 ‘송전 철탑공사(기존/신규) 고소 작업 일체’에 대한 공사 작업 중지(약 1개월) - 통전을 위한 한전 및 전력거래소 심의 지연(첨부2) : 통전을 위한 휴전(3월~4월)작업을 요청하여 한전과 전력거래소에서 심의중에 있으나 동절기 부하 및 미세먼지 저감조치 대책 기간으로 승인 미정 상태임	
사업구간		○ (신설) 통영 천연가스발전소 C/T ~ (신설) 고성개폐소 ○ (기설) 154kV 신고성-거제T/L No.119,120~(신설) 고성개폐소 ○ (기설) 154kV 신고성-통영T/L No.97,99~(신설) 고성개폐소	
설비개요		○ 전 선 : ACSR/AW 410mm ² x 복도체(2B) x 2회선 ACSR/AW 410mm ² x 복도체(2B) x 4회선	
		○ 지지물 : (신설) 154kV 철탑 22기(15기/2회선, 7기/4회선) (기설) 154kV 철탑 보강 2기	
		○ 전기방식 : 3상 3선식	
사업목적		○ 경남 통영시에 위치한 안정국가산업단지 내 통영 천연가스 발전소에서 생산된 전력을 한전 전력계통에 접속하여 통영시, 거제시, 고성군 일원의 안정적인 전력공급에 기여하기 위함	
사업시행자		○ 통영에코파워(주)	
총사업비		○ 21,656백만원(자체조달 100%)	