

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 광양만권경제자유구역 광양세풍일반산업단지 개발계획 변경 고시

◇ 제·개정 이유

- 광양만권경제자유구역과 전남도내에 2차전지 등 신성장 산업 기업의 입주 수요가 증가하여 산업용지의 적기 공급이 필요하나, 국내 PF 금융시장 경색으로 민간 사업시행자 주도의 개발사업이 지연되는 상황에서 산업용지의 신속한 공급을 위해 공공분야가 개발사업에 참여하는 개발 시행방법 변경 등을 위해 개발계획 변경

◇ 주요내용

- (사업시행자) 세풍산단개발(주) → 세풍산단개발(주) + **광양만권경제청**
 - PF 경색 등 사업시행자 부담 증가에 따른 공공분야(광양청) 사업 참여
- (사업기간) 2010년 ~ 2025년 → 2010년 ~ **2030년(5년 연장)**
 - 민간개발의 사업성 하락에 따른 사업 지연으로 사업기간 연장
- (시행방법) 민간사업개발 → 민간 + **공공사업개발**
 - 사업 지연에 따른 공공사업개발 참여를 통한 신속한 개발사업 추진
- (사업비) 6,005억 원 → **7,081억 원(증 1,076)**
 - 계획 수립 당시('12년) 대비 물가·지가 상승, 사업 지연에 따른 금융비용 증가 등 반영