

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

인천경제자유구역 영종국제도시 한상드림아일랜드 개발계획변경 고시

◇ 제 · 개정 이유

해양수산부 추진사업인 ‘인천항 영종도 준설토 투기장 항만재개발사업’의 변경 주요내용은 도로 및 하수처리시설의 비용 분담 등에 대한 관계기관(인천시, 인천경제청) 협의 및 금융사, 시공사선정 등의 기간 소요에 따른 착공지연으로 총 1년 9개월의 사업기간 연장(‘20.12.31 → ‘22.9.20)과 한상드림아일랜드 사업의 국비(해수부) 지원항목* 중 진입도로 확장(2차선→4차선)과 인터체인지(인천공항방면) 건설비 증액에 따른 국비변경

◇ 주요내용

가. 토지이용계획 변경

나. 사업기간 조정

다. 재원조달방법 변경