

· 산업통상자원부고시 제2021-169호

전원개발사업실시계획 변경 승인

① 지식경제부 고시 제2012-204호('12.08.27), 산업통상자원부 고시 제2016-197호('16.10.31), 산업통상자원부 고시 제2020-92호('20.06.12), 산업통상자원부 고시 제2020-221호('20.12.29)로 고시한 바 있는 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업, ② 산업통상자원부 고시 제2017-84호('17. 6.13), 산업통상자원부 고시 제2018-222호('18.12.07), 산업통상자원부 고시 제2020-92호('20. 6.12), 산업통상자원부 고시 제2021-54호('21.04.07)로 고시한 바 있는 154kV 고령-구지 송전선로 건설사업, ③ 지식경제부 고시 제2011-35호('11.03.14), 산업통상자원부 고시 제2015-228호('15.10.30), 산업통상자원부 고시 제2017-139호('17.10.11), 산업통상자원부 고시 제2018-220호('18.11.30), 산업통상자원부고시 제2020-59호('20.04.29), 산업통상자원부고시 제2020-221호('20.12.29)로 고시한 바 있는 154kV 천선분기 송전선로 건설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(<http://luris.molit.go.kr>)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가지리정보 보안관리지침(지식경제부훈령 제50호) 제9조 및 제10조에 의거 전력·통신·가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2021년 10월 18일

산업통상자원부장관

① 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일
전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)
3. 변경사유 : 준공목표 변경('20.10→'21.10) 및 공사 후 마무리 기간 확보
4. 변경내역

변 경 항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간	'12.06~'21.12(115개월)	'12.06~'22.12(127개월)	12개월 증가

② 154kV 고령-구지 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 고령-구지 송전선로 건설사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일
전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)
3. 변경사유
 - 28호(C/H) 편입 사업부지 문화재 정밀발굴조사 지연으로 인한 공사기간 확보

○ 훼손지복구 설계 및 인허가, 시공, 준공검사 일정을 고려한 기간 연장

4. 변경내역

가. 사업시행기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 06. ~ 2021. 12. (55개월)	2017. 06. ~ 2022. 12. (67개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

③ 154kV 천선분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 천선분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 용지확보 및 철탑부지 복구공사 기간을 고려한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2011. 02 ~ 2021. 12 (131개월)	2011. 02 ~ 2022. 12 (143개월)	12개월 연장

나. 기타 : 변경사항 없음