

전원개발사업 실시계획 변경신고 요약서

변경사유 및 내용

1. 345kV 신장수변전소 및 분기 송전선로 건설사업

- 변경사유 : 준공목표 변경('24.04→'26.10)에 따른 사업기간 연장
- 변경내용

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	'21. 04 ~ '25. 04 (49개월)	'21. 04 ~ '27. 10 (79개월)	30개월 연장

2. 345kV 신송산분기 송전선로 건설사업

- 변경사유
 - 현대제철(주) 휴전 협의 지연에 따른 사업기간 변경
- 변경내용

변경항목	변경 전	변경 후	비 고
사업기간	'19.10 ~ '24. 12 (63개월)	'19. 10 ~ '26. 12 (87개월)	12개월 증가

3. 345kV 동두천CC-양주 송전선로 건설사업

- 변경사유
 - 하천구역 점용허가 협의에 따른 철탑 위치 변경
- 변경내용

변경 항목		변경 전	변경 후	비 고
사업기간		‘18.07 ~ ’25.12 (90개월)	좌동	변경없음
선로길이		32.623km	32.600km	0.023km 감소
전 선		ACSR480mm ² ×4도체×2회선 ACSR410mm ² ×2도체×2회선	좌 동	변경없음
철탑기수		81기 (신설) 78기, (이설) 3기	좌동	변경없음
사업 면적	철탑부지	67,718m ²	66,679m ²	1,039m ² 감소
	선하지	734,107m ²	734,682m ²	575m ² 증가
	관로부지	315m ²	315m ²	변경없음
	합 계	802,140m ²	801,676m ²	464m ² 감소

변경사유 및 내용

4. 154kV 신안분기 송전선로 건설사업

○ 변경사유

- 준공목표 변경('24.04→'26.10)에 따른 사업기간 연장
- 경과지 변경으로 인한 편입지적 면적 감소 등

○ 변경내용

변경항목		변경 전	변경 후	비 고
사업기간		'21. 07 ~ '24. 12 (42개월)	'21. 07 ~ '25. 10 (52개월)	10개월 증가
선로길이		2.05km	1.07km	길이 감소
전 선		ACSR/AW 410mm ² ×복도체×4회선	좌 동	변경없음
철탑기수		4기	2기	철탑 감소
사업 면적	철탑부지	2,635m ²	1,659m ²	면적 감소
	선하지	35,037m ²	18,161m ²	
	합 계	37,672m ²	19,820m ²	

5. 150kV 완도변환소 건설사업

○ 변경사유

- 진입도로 기부채납 및 본부지 지적확정측량 결과 반영

○ 변경내용

변경항목		변경 전	변경 후	비 고
사업 면적	본 부 지	41,950m ²	42,304.3m ²	354.3m ² 증가
	진입도로 (기부채납)	23,411m ²	-	23,411m ² 감소
	합 계	65,361m ²	42,304.3m ²	23,056.7m ² 감소